

Programas/projectos	Situação actual	Acções a desenvolver
Electrificação Rural		
S. Nicolau		
R. Brava	— Levantamento do material existente fornecido pela cooperação francesa	— Apresentação do relatório por parte da ELECTRA — Definição/revisão do contrato de execução com a Electra e/ou outra empresa
Sto. Antão		
Ponta do Sol	— Em fase de conclusão	— Continuação dos trabalhos de extensão da rede MT de R. Grande a Ponta do Sol (+ 3 KM)
Paul	— Aguarda-se a conclusão trabalhos em Ponta do Sol	— Extensão das redes BT/MT até ao BITO e electrificação da zona junto ao Porto — Mobilização da participação local
P. Novo	— Em curso	— Lançamento do cabo MT-Feveireiro
Santiago		
Pedra Badejo	— Projecto técnico em elaboração pela empresa Austriaca SUCHER UND HOLDER	— Apresentação do projecto em Abril. — Análise e povoação do projecto; — Assinatura do acordo de financiamento; — Lançamento do concurso
Tarrafal	— Procura de financiamento	— Contactos com a DGCI para análise de alternativa de financiamento
Assomada	— Em curso o projecto de fornecimento de energia ao hospital, a escola, a shell Comando da POP e habitações situadas na zona abrangida, e aguardando-se a chegada dos materiais (Holanda e Suécia)	— Elaboração do projecto de electrificação da vila — Procura de financiamento
Brava	— Esta já garantido financiamento (alemanha) para os seguintes povoados: Furna, Mato Grande, João Danoly e Mato.	— Coordenação dos trabalhos com o «projecto integrado».
Fogo	— Não existe financiamento.	— Elaboração dos projectos — Elaboração dos projectos — Procura e negociação de financiamento

Centros urbanos		
. Electrificação da praia		
I Fase	— Em fase de conclusão	
II Fase	— Em curso	— Alongamento das redes MT/BT — MT conclusão da rede — BT conclusão das redes nos bairros Eugénio Lima, Calabaceira, Achadinha (Março), Lém-Ferreira, Pensamento (Junho), Terra Branca, Praianha (Outubro) e Ponta d'Água.
III Fase	— Em curso o processo de aquisição de dois grupos de 3 000 KVA (Abril-Junho)	— Lançamento do concurso para C. Civil — Preparação e lançamento do concurso para aquisição dos materiais, prevendo-se a sua chegada para fins do corrente ano.
Dessalinização		
. Mindelo	— Estudo sobre necessidades elaborado pelo TRACTEBEL	— Negociação da 2 fase do projecto «água e saneamento» com o BAD/FAD
. Sal	— Foi recentemente instalado uma nova unidade de 500^m³/dia — Em curso um estudo sobre a possibilidade de recuperação das pedras de calor, na Central Térmica da Palmeira para a produção de água potável	— Conclusão do estudo que é financiado pela Suíça e executado pela empresa ALFA-RAEL — Aumento da potência instalada na Central da Palmeira + 1 750KVA
<i>perda</i>		
. Praia	— Os termos de referência da nova central da Praia deverá incluir a componente dessalinização com as diversas alternativas	— Conclusão dos termos de referência — Procura/negociação do financiamento adicional pois a verba prevista no programa com a CEE parece insuficiente
Energia bolica		
. Parques da Praia, Mindelo e Sal	— Em curso o estudo por consultores Dinamarqueses devendo o relatório preliminar ser concluído até Fevereiro	— Apreciação do relatório pelo Governo e pela DANINA que financia o projecto. — Decisão e início de implementação (2 semestre). — Contribuição da Dinamarca: materiais e equipamento, formação e consultadoria C. Verde: C. Civil, transporte interno, estradas de acesso ao local.